



VERBALE DI VERIFICA DI FUNZIONALITA' DEL DISPOSITIVO "TELELASER TRUCAM HD"

In data 09/04/24 alle ore 8:40 in località VIA CORIANO 173
i sottoscritti AG. SC. CROATTI MAURIZIO - AG. LICCIARDELLO MATTEO
in servizio presso R.N.S.S.
hanno effettuato le prove per la verifica di funzionalità INIZIALE/PERIODICA del dispositivo TELELASER TRUCAM HD TC006659
approvato dal Ministero II.TT con decreto n.0000242 del 5 Luglio 2018 e distribuito in Italia da ELTRAFF S.R.L.

A tal fine, ai sensi e per gli effetti previsti dal capo 5 del decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n.282 del 13 Giugno 2017 recante disposizione per "Verifiche iniziali e periodiche di funzionalità e di taratura delle apparecchiature impiegate nell'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità",

DICHIARANO

- di aver preso visione del Certificato di Taratura n. 0714.2024.ACCR.VX del 29/03/24 relativo al dispositivo in oggetto;
- di aver preso visione della Dichiarazione di Collaudo e Conformità o di Manutenzione Periodica n. 1192/2024 del 04/04/2024 relativa al dispositivo in oggetto;
- di aver installato o di aver verificato la corretta installazione del dispositivo secondo le indicazioni fornite da ELTRAFF S.R.L. e prescritte nel Manuale d'uso e manutenzione;
- di aver verificato che il dispositivo sia integro e le iscrizioni regolamentari siano presenti ed integre;
- di aver verificato che i sigilli siano integri e correttamente collocati;
- di aver effettuato le operazioni di diagnosi riportate di seguito:

AUTOTEST	ESITO:	<input checked="" type="checkbox"/> POSITIVO	<input type="checkbox"/> NEGATIVO
TEST DEL DISPLAY INTERNO	ESITO:	<input checked="" type="checkbox"/> POSITIVO	<input type="checkbox"/> NEGATIVO
TEST A VELOCITA' ZERO E DISTANZA PREFISSATA	ESITO:	<input checked="" type="checkbox"/> POSITIVO	<input type="checkbox"/> NEGATIVO
TEST DI ALLINEAMENTO MIRINO	ESITO:	<input checked="" type="checkbox"/> POSITIVO	<input type="checkbox"/> NEGATIVO
TEST DI ALLINEAMENTO TELECAMERA	ESITO:	<input checked="" type="checkbox"/> POSITIVO	<input type="checkbox"/> NEGATIVO

- di aver abbassato il limite di cattura così da simulare delle vere infrazioni;
- di aver effettuato le operazioni di verifica funzionale riportate di seguito: MODALITA' DI CATTURA IN AVVICINAMENTO

VERIFICA DI MISURA DELLA VELOCITA'	ORARIO INIZIO: <u>08:50</u>	ORARIO FINE: <u>9:05</u>
NUMERO VEICOLI OGGETTO DI RILEVAMENTO SOPRA IL LIMITE DI CATTURA (TOTALE) (min.20):	<u>30</u>	
NUMERO IMMAGINI ACQUISITE CORRETTAMENTE	<u>30</u>	
% IMMAGINI ACQUISITE (FOTOGRAFATE/TOTALE):	ESITO:	<input checked="" type="checkbox"/> > 95% <input type="checkbox"/> < 95% NEGATIVO

Ai sensi del capo 5 del decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n.282 del 13 Giugno 2017

SI ATTESTA

- che il **dispositivo in oggetto funziona correttamente** in quanto tutte le operazioni di diagnosi e verifica hanno dato esito positivo e che lo stesso, durante l'effettuazione delle prove, non ha fornito indicazioni palesemente errate o indicazioni difformi da quanto prescritto dal punto 5.6 dell'allegato al decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n.282 del 13 Giugno 2017.
- che il **dispositivo in oggetto NON funziona correttamente** in quanto almeno una delle operazioni di diagnosi e verifica ha dato esito negativo o che lo stesso, durante l'effettuazione delle prove, ha fornito indicazioni palesemente errate o indicazioni difformi da quanto prescritto dal punto 5.6 dell'allegato al decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n.282 del 13 Giugno 2017.

Fatto, letto, confermato e sottoscritto in data:

I verbalizzanti:

09/04/2024

6414 AG. SC. CROATTI MAURIZIO
7545 AG. LICCIARDELLO MATTEO